



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 177/2016

«Περί χορηγήσεως παράτασης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας και έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου αυτού».

Στους Μολάους σήμερα στις εννέα (09) του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 10/04.08.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε (15) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 12. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 13. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 14. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 15. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 4. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 5. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 6. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 7. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 8. Πετράκης Χρήστος | |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 10. Δουμάνη Σοφία | |
| 11. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 12. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο (10^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Α. Έχοντας υπόψη:

1) Την 7238/18-05-2015 σύμβαση του έργου ποσού 234.146,35€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.

2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 18-08-2016.

3) Την από 18-07-2016 αίτηση, με την οποία η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση 2 μηνών διότι λόγω της φύσης του έργου (εν εξελίξει γεωλογικά φαινόμενα διαβρώσεων, καταπτώσεων κλπ), προέκυψε ανάγκη συλλογής επιπλέον τεχνικών στοιχείων και επίλυσης τεχνικών ζητημάτων.

4) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα:

Λόγω της φύσης του έργου, ήτοι ύπαρξη γεωλογικών φαινομένων διάβρωσης, καταπτώσεων που βρίσκονται σε δυναμική κατάσταση, προέκυψε ανάγκη συλλογής επιπλέον τεχνικών στοιχείων και επίλυσης τεχνικών αλλά και γεωλογικών ζητημάτων σε συνεργασία με ειδικευμένο γραφείο μελετών.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου για 2 μήνες, ήτοι έως την 18-10-2016 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Β. Με την 63/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών του διαγωνισμού για το έργο του θέματος και ανατέθηκε στην εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε. η εκτέλεσή του. Υπογράφηκε η με αριθ. 7238/18-05-2016 σύμβαση του έργου ποσού 234.146,35 χωρίς ΦΠΑ και ο καταληκτικός χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 18-08-2016.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα-1^ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου.

- Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 288.000,01€ με το Φ.Π.Α.

- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου καθώς και σε επιμετρητικά σφάλματα των συμβατικών ποσοτήτων. Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών καθώς και η δαπάνη για τις νέες εργασίες, οι οποίες ανέρχονται σε ποσό 20.924,05 € καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων. Από το κονδύλιο των απροβλέπτων καλύπτεται και η διαφορά από την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%, που ανέρχεται σε ποσό 2.322,58 €.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα και σε επιμετρητικά σφάλματα που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 10.822,23 € (με έκπτωση).

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα και σε επιμετρητικά σφάλματα που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 10.101,82 € (με έκπτωση).

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης αλλά και της αύξησης του Φ.Π.Α.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 7.728,49€ και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 288.000,01 € (με το ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 57 του Ν.3669/2008

(ΚΔΕ).

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα-1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 48 και 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας» έως τις 18-10-2016 με αναθεώρηση.

2. Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Βελιώτη Ευσταθίου, Κουλουβάκου Βασιλείου, Σταθάκη Νεκταρίου και Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 177/2016.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία