



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 168/2014

«Περί εγκρίσεως του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Αρχαγγέλου».

Στους Μολάους σήμερα στις 24 Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. 10/19-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 20, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χριστάκος Σταύρος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Πριφτάκη-Χ'΄γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Λύρας Χαράλαμπος | |
| 13. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 14. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Τσάκος Πέτρος | |
| 17. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 18. Χαραμής Αντώνιος | |
| 19. Μέντης Γεώργιος | |
| 20. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|----------------------------|
| 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ |
| 2. Τσαφατίνου Κατερίνα |
| 3. Σπυριδάκος Βασίλειος |
| 4. Μαστορόπουλος Νεκτάριος |
| 5. Νικολινάκος Παναγιώτης |
| 6. Δουμάνης Δαμιανός |
| 7. Κρυπωτός Παναγιώτης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουστάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συζήτηση των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Ιωάννης Σουρλάς.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το τέταρτο (4^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο (εν απουσία του εισηγητή Ι. Σουρλά), ο οποίος είπε τα εξής:

Το τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών συνέταξε την υπ' αριθ. 48/2013 τεχνική μελέτη, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 90/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την αριθ. 149/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου στην εταιρεία Κ/Ξ ΠΑΡΝΩΝ Ε.Ε – ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με εκπρόσωπο τον κ. Παπαδάκο Δημήτριο (σύμφωνα με το κοινοπρακτικό έγγραφο με αριθμό 5919/17-10-2013) και με την αριθ. 215/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου στην εν λόγω εταιρεία και υπογράφηκε η με αριθ. 25378/01-11-2013 σύμβαση του έργου ποσού 42.666,67 πλέον αναθεώρησης & ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου ανέρχεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες, με προβλεπόμενη ημερομηνία μέχρι 28-02-2014.

Με το αριθ. πρωτ. 241/08-01-2014 αίτηση του Αναδόχου Κ/Ξ ΠΑΡΝΩΝ ΕΕ – ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ζητήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας 45 ημερολογιακών ημερών για την εκτέλεση του έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 43/2014 απόφασή του, εγκρίνει την ανωτέρω παράταση μέχρι τις 14-04-2014.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 6432/27-03-2014 αίτηση του Αναδόχου Κ/Ξ ΠΑΡΝΩΝ ΕΕ – ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ξαναζητήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας 60 ημερολογιακών ημερών μέχρι τις 13/06/2014. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 114/2014 απόφασή του, εγκρίνει την ανωτέρω παράταση μέχρι τις 14-06-2014.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθ. πρωτ. 12008/26-05-2014 αίτηση του Αναδόχου Κ/Ξ ΠΑΡΝΩΝ ΕΕ – ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ξαναζητήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας 90 ημερολογιακών ημερών μέχρι τις 13/09/2014. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 155/2014 απόφασή του, εγκρίνει την ανωτέρω παράταση μέχρι τις 13-09-2014.

Η Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου μας έστειλε το αριθ. 17/12-06-2014/θέμα 1^ο Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου.

Το πρώτο σκέλος ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 52.480,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση του μεγαλύτερου μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις. Με το κονδύλιο των απροβλέπτων καλύπτονται όμως δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/ 1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43).

Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 7.105,02 € δεδομένης της έκπτωσης του αναδόχου, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τα επί έλλασον και οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 544,12 € και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 52.480,00 € με το Φ.Π.Α. και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί έλασσον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Η λήψη της παρούσας απόφασης έχει επείγοντα χαρακτήρα, καθώς είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου μέσα στο χρονοδιάγραμμα εργασιών, που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων έργων.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Αρχαγγέλου».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 168/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χ΄γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Σταθάκης Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Μέντης Γεώργιος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία