



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 241/2014

«Περί εγκρίσεως του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα».

Στους Μολάους σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 15/26-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 13. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 14. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 15. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 16. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 17. Πετράκης Χρήστος | |
| 18. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 19. Χριστάκος Σταύρος | |
| 20. Δουμάνη Σοφία | |
| 21. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 22. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 23. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 24. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 25. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|----------------------------------|
| 1. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 2. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Σωτήραλης Ευάγγελος Τ.Κ. Κάμπου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσακός Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο τρίτο (13^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τραϊφόρο Παναγιώτη ο οποίος είπε τα εξής:

Με την αριθ. 184/2005 Α.Δ.Σ. Ζάρακα ζητήθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για το έργο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα» προϋπολογισμού 894.880,00 €. Η ΤΥΔΚ Λακωνίας συνέταξε την με αριθ. 53/2008 μελέτη. Στη συνέχεια, η Δημομαρχιακή Επιτροπή Ζάρακα, με την αριθ. 74/2008 απόφασή της, κατακύρωσε τα πρακτικά δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου και ανάθεσης της εκτέλεση του έργου στην κα. Αικατερίνη Σωτηροπούλου.

Στις 28-04-2009 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 1368/2009 σχετική σύμβαση του έργου, για το ποσό των 617.467,20 € πλέον ΦΠΑ, με χρόνο περαίωσης μέχρι τις 28-12-2009.

Στη συνέχεια εγκρίθηκαν παρατάσεις του έργου με τις 151/2009 & 57/2010 ΑΔΣ Ζάρακα, απαντήθηκε αίτηση διακοπής του έργου με την 10320/16-09-2010 ΤΥΔΚ Λακωνίας και έγινε άρση διακοπής εργασιών με απόφαση έναρξης εργασιών με αρ. πρωτ. 26629/14-06-2012 της Δ.Υ. Με την αριθ. 29507/20-06-2012 αίτησή του, στο Δήμο Σπάρτης, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση εκατόν ογδόντα (180) ημερών για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8α, του ν.3669/08 και με το 29507/03-07-2012 η Δ.Υ. έκρινε βάσιμους τους λόγους της αιτήσεων και χορήγησε παράταση μέχρι τις 27-12-2013.

Με την Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. 1207/07-08-2013, το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι», με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Ε.Ε.Τ.Α.Α. με κωδικό ΜΙS 451765.

Στις 06-12-2013 η Δ.Υ. εισηγήθηκε νέα παράταση 60 ημερών λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου, σύμφωνα με την §8^ο, του άρθρου 48 του ν.3669/08, όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της Δ.Υ. (Δήμου Σπάρτης), συνέπεια σχετικής αίτησης του αναδόχου, στην οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Στις 06-12-2014 υποβλήθηκε 2^{ος} ΑΠΕ του έργου, συνοδευόμενος από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της Δ.Υ. Δήμου Σπάρτης, ο οποίος εγκρίθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με την με αρ. πρωτ. 2394/29-11-2013 έγκριση και από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων με το με αρ. 21/12-12-2013 Πρακτικό του, ο οποίος εγκρίθηκε με την 17/2014 ΑΔΣ Μονεμβασίας.

Με την αριθ. πρωτ. 24467/24-06-2014 αίτησή του, στο Δήμο Σπάρτης, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση εκατόν πενήντα (150) ημερών για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8α, του ν.3669/08 και με το 24467/30-06-2014 η Δ.Υ. έκρινε βάσιμους τους λόγους της αιτήσεων, η οποία παράταση εγκρίθηκε με την 183/2014 ΑΔΣ Μονεμβασίας, μέχρι τις 30-12-2014.

Στις 08-04-2014 εγκρίθηκε 3^{ος} ΑΠΕ του έργου, συνοδευόμενος από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της Δ.Υ. Δήμου Σπάρτης, ο οποίος εγκρίθηκε από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ με την με αριθ. πρωτ. 509/25-04-2014 και από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων με το με αριθ. 27/03-09-2014 Πρακτικό του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48, §8α, του Ν. 3669/08 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα».

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 241/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*

Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λεκάκης Δημήτριος
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Λυριωτάκης Ιωάννης
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία