



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 294/2015

«Περί εγκρίσεως του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε. Βοιών».

Στους Μολάους σήμερα στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 17/12.11.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 14. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 15. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 16. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 17. Πετράκης Χρήστος | |
| 18. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 19. Χριστάκος Σταύρος | |
| 20. Δουμάνη Σοφία | |
| 21. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 22. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 23. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 24. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ.

Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Σωτήραλης Ευάγγελος Τ.Κ. Κάμπου, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντιών, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Αρρώνης Παντελεήμων Τ.Κ. Παπαδιανικών, Μπέλεσης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ρειχέας, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο (10^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 360/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε. Βοιών». Υπογράφηκε η με αριθ. 1102/26-01-2015 σύμβαση του έργου ποσού 896.341,46 χωρίς ΦΠΑ και ο καταληκτικός χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 30-11-2015 μετά από παράταση.

- Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 1.102.500,00 € με το Φ.Π.Α

- Το δεύτερο σκέλος αφορά τον 1 εγκεκριμένο ΑΠΕ του έργου, ποσού 1.102.500,00 € με το Φ.Π.Α.

- Το τρίτο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και κατανάλωση των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και σε επιμετρικά στοιχεία. Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τα επί έλλασον.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Αύξηση ομάδας κατά 104.994,42€ με την έκπτωση από την αρχική σύμβαση.

Μείωση της δαπάνης του Α.Τ. Α-1 από την αρχική σύμβαση κατά 903,37 €. Μείωση της δαπάνης του Α.Τ. Α-2 (γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες) από την αρχική σύμβαση κατά 32.970,19€. Αύξηση της δαπάνης των εργασιών του Α.Τ. Α-3.2 από την αρχική σύμβαση (γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες) κατά 150.584,73€ που οφείλονται στο γεγονός ότι κατά τη φάση των εκσκαφών, διαπιστώθηκε (βλέπε πρωτόκολλα χαρακτηρισμού και παραλαβής Φ.Ε. καθώς και την συνημμένη φωτογραφική τεκμηρίωση) ότι το ποσοστό του βραχώδους στο χώρο του έργου, είναι μεγαλύτερο από το αρχικά προβλεπόμενο στη μελέτη. Η προβλεπόμενη στη μελέτη αναλογία ήταν 30% βραχώδες έδαφος, ενώ με τον παρόντα Α.Π.Ε. αναπροσαρμόζεται σε 59% και επίσης απαιτήθηκε η εκτέλεση επιπλέον εκσκαφών, απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Αύξηση της δαπάνης των εργασιών του Α.Τ. Α-18.2 από την αρχική σύμβαση κατά 578,43€ από επιμετρικά στοιχεία. Αύξηση της δαπάνης των εργασιών του Α.Τ. Α-20 από την αρχική σύμβαση κατά 104,72€ από επιμετρικά στοιχεία και μείωση της δαπάνης των εργασιών του Α.Τ. Α-24.1 από την αρχική σύμβαση κατά 733,85€.

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αύξηση ομάδας κατά 2.070,38€ με την έκπτωση από την αρχική σύμβαση.

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ.Β-1, που οφείλονται σε προμετρικά λάθη κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού της μελέτης και που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά 5.201,50 €. Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ.Β-4.2, που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά 769,30€.

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ. Β-29.2.1, που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής σε φρεάτια και τάφρους μετά τον καθαρισμό του χώρου από τη

βλάστηση και οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα και που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης από την αρχική σύμβαση, κατά 2.292,25 €.

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ. Β-29.2.2, που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής και οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα και που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης από την αρχική σύμβαση, κατά 10.327,00 €.

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ. Β-29.4.4, που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής σε φρεάτια και τάφρους μετά τον καθαρισμό του χώρου από τη βλάστηση και οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα καθώς και σε τριγωνικές τάφρους επένδυσης στην εσωτερική πλευρά της οδού και που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης από την αρχική σύμβαση κατά 10.281,70 €.

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ. Β-29.4.5, που προκύπτουν από επιμετρητικά στοιχεία και που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης από την αρχική σύμβαση, κατά 5.320,00 €.

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ. Β-30.2, που προκύπτουν από επιμετρητικά στοιχεία και που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης από την αρχική σύμβαση, κατά 11.747,18 €.

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ. Β-34, που προκύπτουν από επιμετρητικά στοιχεία και που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης από την αρχική σύμβαση, κατά 754,80 €.

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ. Β-36, που προκύπτουν από επιμετρητικά στοιχεία και που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης από την αρχική σύμβαση, κατά 155,75 €.

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ. 12.01.01.05, που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής και οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα και που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης από την αρχική σύμβαση, κατά 216,00 €.

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ. 12.01.01.06, που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής και οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα και που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης από την αρχική σύμβαση, κατά 3.708,00 €.

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ. 12.01.01.07, που προκύπτουν από επιμετρητικά στοιχεία και που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης από την αρχική σύμβαση, κατά 576,00 €.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Μείωση ομάδας κατά 5.997,78 € με την έκπτωση από την αρχική σύμβαση.

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ.Γ-1.2, που οφείλονται σε επιμετρητικά στοιχεία και που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης από την αρχική σύμβαση κατά 22,80 €.

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ.Γ-2.2, που οφείλονται σε επιμετρητικά στοιχεία και που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης από την αρχική σύμβαση κατά 16,20 €.

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ. Γ-5, που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής λόγω δημιουργίας τριγωνικών τάφρων και που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης από την αρχική σύμβαση κατά 6.703,20 €.

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αύξηση ομάδας κατά 529,59 € με την έκπτωση από την αρχική σύμβαση.

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ.Δ-3, που οφείλονται σε επιμετρητικά στοιχεία και απαιτήσεις της κατασκευής και που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης από την αρχική σύμβαση κατά 588,50 €.

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ. Δ-4, που οφείλονται σε επιμετρητικά στοιχεία και που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης από την αρχική σύμβαση κατά 0,07 €.

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μείωση ομάδας κατά 4.596,39 € με την έκπτωση από την αρχική σύμβαση.

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ.Ε-9.1, που οφείλονται σε προμετρητικά

λάθη κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού της μελέτης και που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης κατά 1.342,50 €.

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ.Ε-10.1, που οφείλονται σε προμετρητικά λάθη κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού της μελέτης και που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης κατά 777,50 €.

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ. Ε-15.4 από την αρχική σύμβαση, που επιφέρουν μείωση της συνολικής δαπάνης κατά 3.443,10 €.

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ. Ε-17.1, που οφείλονται σε προμετρητικά λάθη κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού της μελέτης και που επιφέρουν αύξηση συνολικής δαπάνης κατά 456,00 €.

• Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως " επί πλέον" και " επί έλατον" δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Ειδικότερα με την χρησιμοποίηση των " επί έλλασον" δαπανών :

• δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη

• δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,

• δεν καταργείται " ομάδα εργασιών " της αρχικής σύμβασης.

• δεν πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση

• δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου , όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη

• δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ.για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες κλπ.)

Με την προϋπόθεση των προαναφερθέντων, η χρησιμοποίηση των " επί έλλασον" δαπανών στο εσωτερικό της αυτής " ομάδας εργασιών" γίνεται χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών αλλά:

• με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) του προϋπολογισμού της "ομάδας εργασιών", έως το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της , και ταυτόχρονα

• με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά. όλων των μετακινήσεων προϋπολογισμών από " ομάδα εργασιών" σε " ομάδα εργασιών" έως το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 0,00€ και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 896.341,45€ (χωρίς το ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).

Μετά τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ τη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου:

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Και με τη θετική ψήφο του εκπροσώπου της Τ.Κ. Καστανέας κ. Τζερεφού Ανάργυρου.

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε. Βοιών».

Μειοψηφούσης της κ. Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 294/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*

Ο Εκπρόσωπος Τ.Κ.
Καστανέας
Τζερεφός Ανάργυρος

Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία