



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 139/2017

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)».

Στους Μολάους σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 9/25.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 18, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 8. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 9. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 10. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 11. Πετράκης Χρήστος | |
| 12. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 13. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 14. Δουμάνη Σοφία | |
| 15. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 16. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 17. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 18. Αλειφέρη Παναγιώτα | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γρ/ας Δ.Σ.</i> |
| 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντ/ρχος</i> |
| 4. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 5. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 6. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 7. Παπούλη Δέσποινα | |
| 8. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 9. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος προσήλθε η κα Αλειφέρη Παναγιώτα. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έβδομο (7^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Καλογερίνης Ηλίας (εν απουσία του κ. Κουτσονικολή), ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την 20674/16-11-2015 σύμβαση του έργου ποσού 55.290,00 χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)» Δήμου Μονεμβασίας, του οποίου ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑΣ ΝΙΚ.-ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜ.
- 2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 31-12-2015.
- 3) Την υπ. αρ. 39/2016 απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 15-05-2016.
- 4) Την υπ. αρ. 95/2016 απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 29-06-2016.
- 5) Την υπ. αρ. 143/2016 απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 29-09-2016.
- 6) Την υπ. αρ. 203/2016 απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 31-12-2016.
- 7) Την υπ. αρ. 285/2016 απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 31-03-2017.
- 8) Την υπ. αρ. 54/2017 απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 30-05-2017.
- 9) Την υπ. αρ. 5340/21-04-2016 απόφαση διακοπής εργασιών, η οποία μέχρι σήμερα είναι σε ισχύ.
- Την από 18/05/2017 αίτησή της αναδόχου Κ/Ξ με την οποία ζητεί παράταση έως 30-08-2017 διότι, δεν εκτελεί εργασίες καθώς δεν έχει εξοφληθεί η πληρωμή του 2ου λογαριασμού του έργου. Επίσης έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής εργασιών κατόπιν αιτήσεως της αναδόχου.
- 10) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ ήτοι:
Μη εξόφληση του 2ου Λογαριασμού, η ημερομηνία της οποίας δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί δεδομένου των οικονομικών συγκυριών. Επίσης έχει γίνει διακοπή εργασιών μετά από αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ για το παραπάνω λόγο από 21-04-2016 μέχρι νεοτέρας οδηγίας της υπηρεσίας.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 30-08-2017 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)» έως τις 30-08-2017 με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 139/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*

Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Τσαφατίνου Κατερίνα
Δουμάνη Σοφία
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία