



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 220/2015

«Περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση τμήματος δημοτικού δρόμου οικ. Πλύτρας Τ.Κ. Παπαδιανίκων».

Στους Μολάους σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Αυγούστου 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 12/07.08.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Χριστάκος Σταύρος | |
| 18. Δουμάνη Σοφία | |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 20. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 21. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ. Δ.Σ.</i> |
| 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδ/χος</i> |
| 3. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 4. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 5. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 6. Σταθάκης Νεκτάριος | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελικας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανέας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο ένατο (19^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:

Το τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών συνέταξε την υπ' αριθ. 97/2015 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΥΤΡΑΣ ΤΚ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 11.998,66 € με το Φ.Π.Α..

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 174/2015 απόφασή του, αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και εγγράφει πίστωση 12000,00€ για το εν λόγω έργο σε βάρος του ΚΑ 30-7323.074 και το εντάσσει στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 168/2015 απόφασή της αναθέτει την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΥΤΡΑΣ Τ.Κ. ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ» στην κ. Μυλωνάκου Μαρία και ψηφίζει πίστωση 12.000,00 € του Κ.Α. 30-7323.074 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για την πληρωμή της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Στη συνέχεια υπογράφεται η με αριθ. 12519/21-07-2015 σύμβαση του έργου ποσού 11.998,66 € με το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του είναι ενενήντα ημέρες από την υπογραφή του.

Το πρώτο σκέλος ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 9.755,01 € χωρίς το ΦΠΑ και 11.998,66 € με το ΦΠΑ.

• Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση σχεδόν όλου του κονδυλίου των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις. Με το κονδύλιο των απροβλέπτων καλύπτονται όμως δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/ 1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43).

Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 1.272,39 €, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Αναλυτικότητα οι αυξήσεις των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών έχουν ως παρακάτω (τα αναφερόμενα ποσά έχουν υπολογισθεί προ εργολαβικού οφέλους) :

• Αύξηση των εργασιών της ομάδας ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ κατά 716,49 € που προκύπτει κυρίως από την αύξηση των ποσοτήτων :

α) της δαπάνης Α.Τ. 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες κατά 24,22 €, επειδή κατά την φάση της σύνταξης της μελέτης υπήρχε προφανή αδυναμία της προμέτρησης, λόγω του ανάγλυφου της επιφάνειας εφαρμογής της απαιτούμενης ποσότητας κατά την εκτέλεση του έργου.

β) της δαπάνης Α.Τ. 2 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου κατά 692,22 €, επειδή κατά την φάση της σύνταξης της μελέτης υπήρχε προφανή αδυναμία της προμέτρησης, λόγω του ανάγλυφου της επιφάνειας εφαρμογής της απαιτούμενης ποσότητας κατά την εκτέλεση του έργου.

• Αύξηση των εργασιών της ομάδας ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ κατά 555,90 € που προκύπτει κυρίως από την αύξηση των ποσοτήτων :

α) της δαπάνης Α.Τ. 7 Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων κατά 350,90 €, επειδή κατά την φάση της σύνταξης της μελέτης υπήρχε προφανής αδυναμία προμέτρησης, λόγω του ανάγλυφου της επιφάνειας εφαρμογής της απαιτούμενης ποσότητας για τον σιδηροπλισμό σκυροδεμάτων, κατά την εκτέλεση του έργου.

β) της δαπάνης Α.Τ. 9 Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων κατά 205,00 €, επειδή κατά την φάση της σύνταξης της μελέτης υπήρχε προφανής αδυναμία προμέτρησης,

λόγω του ανάγλυφου της επιφάνειας εφαρμογής της απαιτούμενης ποσότητας για την διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων, κατά την εκτέλεση του έργου.

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγοῦμαι

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Η κα Αναγνωστοπούλου διατυπώνει την άποψη ότι όλα αυτά τα έργα πρέπει να εκτελούνται από προσωπικό του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση τμήματος δημοτικού δρόμου οικ. Πλύτρας Τ.Κ. Παπαδιανίκων».

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης επειδή θεωρεί ότι το έργο αυτό θα έπρεπε να εκτελεστεί από το προσωπικό του Δήμου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 220/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία