



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 270/2015

«Περί εγκρίσεως του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας ΔΔ Παπαδιανικών».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 16/22.10.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα οκτώ (18) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 14. Πετράκης Χρήστος | |
| 15. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 16. Δουμάνη Σοφία | |
| 17. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 18. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεωργακάκου Αικατερίνη
2. Δρίβας Θεόδωρος
3. Λεκάκης Δημήτριος
4. Μαρούσης Χαράλαμπος
5. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
6. Χριστάκος Σταύρος
7. Κουλουβάκος Βασίλειος
8. Λυριωτάκης Ιωάννης
9. Σταθάκης Νεκτάριος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κουλεντίων, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 78/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου στην Κ/Ξ «ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΣΩΤ. – ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ» και υπογράφηκε η με αριθ. 24098/15-10-2013 σύμβαση του έργου ποσού 514.115,56 με ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 15-10-2014.

Με την αριθμ. 22514/3-10-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως 30-12-2014 διότι είχε γίνει παύση εργασιών έως 30-9-14 λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης και διότι δεν έχουν τελειώσει οι εργασίες κατασκευή αποχέτευσης στο τμήμα του παραλιακού δρόμου που απομένει για να ολοκληρωθεί το έργο.

Με την 259/2014 ΑΔΣ δόθηκε παράταση στο έργο έως 30/12/2014

Με την αριθμ. 26333/3-12-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως 30-4-2015 διότι δεν έχουν τελειώσει οι εργασίες κατασκευή αποχέτευσης στο τμήμα του παραλιακού δρόμου που απομένει για να ολοκληρωθεί το έργο και δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε χειμερινή περίοδο.

Για το παραπάνω αίτημα υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της ΕΕΤΑΑ ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης μέχρι τις 10/02/2015.

Με την 341/2014 ΑΔΣ δόθηκε παράταση στο έργο έως 10/02/2015.

Με την αριθ. 02-02-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες της αποχέτευσης.

Με το αριθμ. 1496/04-02-2015 έγγραφό μας προ τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μαζί με την 1716/04-02-2015 εισηγητική αιτιολογική έκθεση για διακοπή εργασιών του έργου έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» που εκτελούνται συγχρόνως.

Με το αριθ. 3213/05-03-2015 έγγραφό μας προ τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σχετικά με την καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών στο έργο «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας Δ.Δ. Παπαδιανικών»

Με την 04-02-2015 απόφαση διακοπής εργασιών του εν λόγω έργου προς το Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. .

Με την αριθ. 8971/27-05-2015 απόφαση άρσης διακοπής εργασιών του έργου «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας Δ.Δ. Παπαδιανικών » προς τον ανάδοχο.

Με την 03/06/2015 αίτηση του αναδόχου Κ/Ξ «ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ) του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΥΤΡΑΣ Δ.Δ. ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ» στην οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 4 τέσσερις μήνες.

Με το αριθμ. 9401/08-06-2015 έγγραφό μας προ τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μαζί με την εισηγητική αιτιολογική έκθεση για παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 4 τέσσερις μήνες.

Με το αριθ. 2278/11-06-2015 έγγραφό του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ Α.Ε. περί έγκριση τροποποίησης σύμβασης του εν λόγω έργου ως προς την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 27/09/2015.

Με την 166/2015 ΑΔΣ δόθηκε παράταση στο έργο έως 27/09/2015.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 2006/10-02-2015 έγγραφό μας, αποστέλλουμε για έγκριση στον Ενδιάμεσο φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας δ.δ. Παπαδιανικών»

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ με το υπ' αριθ. 1078/06-03-2015 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. και ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ:

α) Με το αριθ. 121/20-03-2015 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Τρίπολης σύμφωνα με το αριθ. 9/17-03-2015 (ΘΕΜΑ: 200) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Τρίπολης.

β) Με την αριθ. 84/26-03-2015 Α.Δ.Σ.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 14419/20-08-2015 έγγραφό μας, αποστέλλουμε για έγκριση στον Ενδιάμεσο φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας δ.δ. Παπαδιανικών».

Το πρώτο σκέλος ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 514.115,56 € με το ΦΠΑ και την έκπτωσηση.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενης μεταβολές της σύμβασης του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση σχεδόν όλου του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις. Με το κονδύλιο των απροβλέπτων καλύπτονται όμως δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/ 1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43).

Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 98.965,34 € δεδομένης της έκπτωσης του αναδόχου, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων 54.322,86 € και από τα επί ελλασον 44.642,47 €.

Αναλυτικότερα οι αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών αφορούν επιπλέον εργασίες για τις οποίες συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε τακτοποιητικός 514.115,56 € (με ΦΠΑ) που βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης συμβατική δαπάνη του έργου, χρησιμοποιώντας ποσό 54.322,86 € από τα απρόβλεπτα.

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ου Α.Π.Ε.
Α' ΕΛΕΓΧΟΣ**

ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20%							
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ €	ΥΠΟ ΕΓΡΙΣ. 2ος ΑΠΕ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
1	2	3	4		6	7	8
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	39.645,02					
	ΕΚΠΤΩΣΗ 43,00%	17.047,36					
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I)	22.597,66	33.134,12		ΑΥΞΗΣΗ	10.536,46	46,63%
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	423.144,00					
	ΕΚΠΤΩΣΗ 46,00%	194.646,24					
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I)	228.497,76	262.603,08		ΑΥΞΗΣΗ	34.105,32	14,93%
3	ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	31.567,80					
	ΕΚΠΤΩΣΗ 43,00%	13.574,15					
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I)	17.993,65	14.472,86		ΜΕΙΩΣΗ	-3.520,79	- 19,57% ≤ 20%
4	ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΗΜ	71.973,05					
	ΕΚΠΤΩΣΗ 48,00%	34.547,06					
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I)	37.425,99	42.341,32		ΑΥΞΗΣΗ	4.915,33	13,13%

5	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	952,30					
	ΕΚΠΤΩΣΗ 49,00%	466,63					
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I)	485,67	485,67				
6	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	307.000,73	353.037,05		ΑΥΞΗΣΗ	49.557,11	
7	ΓΕ & ΟΕ 18%	55.260,13	63.546,67		ΑΥΞΗΣΗ	8.920,28	
8	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (II)	362.260,86	416.583,72		ΑΥΞΗΣΗ	58.477,39	
9	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	54.339,13	16,27		ΜΕΙΩΣΗ	-54.322,86	
10	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	416.599,99	416.599,99		-	-	-
11	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00		-	-	-
12	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	416.599,99	416.599,99		-	-	-
13	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.380,14	1.380,14		-	-	-
14	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	417.980,13	417.980,13		-	-	-
15	Φ.Π.Α.	96.135,43	96.135,43		-	-	-
16	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	514.115,56	514.115,56				

Β' ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗ				
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	3.520,79	
2				
3	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΕΙΩΣΗ	3.520,79	

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ «ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ = 3.520,79 * 1,18 = 4.154,53 ≤ 10% ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (χωρίς ΦΠΑ) = 362.260,86* 10% = 36.226,09

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Επίσης, για το παραπάνω αίτημα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της ΕΕΤΑΑ ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης με αριθ. πρωτ. 2804/09-09-2015 καθώς και η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού

συμβουλίου Δημοσίων έργων της 29η Συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 24-9-2015 με θέμα 2ο.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας Δ.Δ. Παπαδιανίκων».

Μειοψηφούσης της κ. Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 270/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή-Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία