



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 310/2017

«Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Δαιμονιάς Δ.Ε. Ασωπού».

Στους Μολάους σήμερα στις 23 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 18/17-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα δέκα οκτώ (18) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 13. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 14. Δουμάνη Σοφία | |
| 15. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 16. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 17. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 18. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βελιώτης Ευστάθιος
2. Κολλιάκος Ιωάννης
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
5. Παπούλη Δέσποινα
6. Λεκάκης Δημήτριος
7. Λυριωτάκης Ιωάννης
8. Σταθάκης Νεκτάριος
9. Γεωργακάκου Αικατερίνη

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 96/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση των πρακτικών του Διαγωνισμού της από 09-03-2017 δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ και ανατέθηκε η εκτέλεση στην ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε. σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 27-06-2017 υπογράφηκε η με αριθ. 12138 σύμβαση του έργου ποσού 52.124,16 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και 64.633,96 (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 27η Σεπτεμβρίου 2017.

Με την 270/2017 ΑΔΣ δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως 01/09/2017, με την 235/2017 ΑΔΣ δόθηκε 2η παράταση στο έργο έως 30/11/2017 .

Το πρώτο σκέλος ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 64.633,96 € με το Φ.Π.Α (24%) και την έκπτωση.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) συντάσσεται προκειμένου να περιληφθούν αυξομειώσεις των προβλεπόμενων ποσοτήτων εργασιών που παρατηρήθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου καθώς και την εκτέλεση για τις νέες εργασίες που κρίνονται αναγκαίες για την άρτια εκτέλεση του έργου και γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων και όχι από εξοικονομούμενη 'επί έλασσον' δαπάνη. Η δαπάνη των νέων εργασιών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 5.622,03 € (χωρίς ΓΕ & ΟΕ), καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

Η συνολική δαπάνη της ομάδας 1.Χωματουργικά-Καθαιρέσεις αυξήθηκε κατά 1.750,85 €, προ Γ.Ε. και Ο.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση και η ομάδα 2.Σκυροδέματα-Λιθοδέματα αυξήθηκε κατά 2.640,48 €, προ Γ.Ε. και Ο.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Η συνολική δαπάνη της ομάδας 5. ΗΜ αυξήθηκε κατά 1.342,72 €, Το σύνολο της αύξησης της δαπάνης, για τους παραπάνω λόγους καλύφθηκε από το κονδύλι των απροβλέπτων ενώ δεν γίνεται χρήση εξοικονομούμενης επί έλασσον δαπάνης.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

<u>Α/Α</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΣΥΜΒΑΣΗ</u>	<u>1^{ος} ΑΠΕ</u>
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	45.123,14	51.889,32
2	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	6.768,47	2,29
3	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	51.891,61	81.891,61
4	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	232,56	232,56
5	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	52.124,16	52.124,16
6	ΦΠΑ 24%	12.509,80	12.509,80
5	ΣΥΝΟΛΟ	64.633,96	64.633,96

Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται όπως δαπάνες που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/ 1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43).

Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 52.124,16 € € με τη δεδομένη έκπτωση του αναδόχου και καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Αναλυτικότερα οι αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών αφορούν επιπλέον εργασίες για τις οποίες συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε τακτοποιητικός 64.633,96 € (με ΦΠΑ) που βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης συμβατική δαπάνη του έργου, χρησιμοποιώντας ποσό 6.766,18 € από τα απρόβλεπτα.

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" και "επί έλλασον" δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Με βάση όλα τα ανωτέρω ο 1ος Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και δεν εμφανίζει καμία υπέρβαση δαπάνης εργασιών από την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη που είναι 64.633,96 με το Φ.Π.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Δαιμονιάς Δ.Ε. Ασωπού».

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 310/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία