



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 97/2018

«Περί εγκρίσεως του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Νεάπολης από κατολισθήσεις».

Στους Μολάους σήμερα στις 30 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18,30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 06/25.04.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 18, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 12. Χριστάκος Σταύρος | |
| 14. Δουμάνη Σοφία | |
| 15. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 16. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 17. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 18. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Κουλουβάκος Βασίλειος | <i>Αντ/δρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 5. Παπούλη Δέσποινα | |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης | |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 8. Μειμέτης Γεώργιος | |
| 9. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Γιομελάκης Αθανάσιος Ανω Καστανέας, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 11/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση των πρακτικών του Διαγωνισμού της από 25-10-2016 δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Νεάπολης από κατολισθήσεις» και ανατέθηκε η εκτέλεση στον κ. Καραγιάννη Θεόδωρο σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 11-04-2017 υπογράφηκε η με αριθ. 5365 σύμβαση του έργου ποσού 145.065,13 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και 179.880,76 (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 10^η Ιουλίου 2017.

Με την 166/2017 ΑΔΣ δόθηκε 1^η παράταση στο έργο έως 11/10/2017, με την 272/2017 ΑΔΣ δόθηκε 2^η παράταση στο έργο έως 31/12/2017, με την 353/2017 ΑΔΣ δόθηκε 3^η παράταση στο έργο έως 31/03/2017 και με την 63/2018 ΑΔΣ δόθηκε 4^η παράταση στο έργο έως 30/04/2018.

- Το πρώτο σκέλος ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 179.880,76 € με το Φ.Π.Α (24%) και την έκπτωση.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, (και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) συντάσσεται προκειμένου να περιληφθούν αυξομειώσεις των προβλεπόμενων ποσοτήτων εργασιών που παρατηρήθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου καθώς και την εκτέλεση μιας νέας εργασίας που κρίνονται αναγκαίες για την άρτια εκτέλεση του έργου και γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση σχεδόν όλου του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Η νέα εργασία έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Α.Τ.: ΝΤ 1.1

Άρθρο Β-17 : ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ

Για την ολοκλήρωση του έργου κρίθηκαν απαραίτητες οι νέες εργασίες που αφορούν την κατασκευή ελεύθερου πλέγματος για την επένδυση πρανών.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:

<u>Α/Α</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΣΥΜΒΑΣΗ</u>	<u>1^{ος} ΑΠΕ</u>
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	126.143,58	145.064,07
2	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	18.921,54	1,05
3	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	145.065,12	145.065,12
4	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	0,001	0,001
5	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	145.065,13	145.065,13
6	ΦΠΑ 24%	34.815,63	34.815,63
7	ΣΥΝΟΛΟ	179.880,76	179.880,76

Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται όπως δαπάνες που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/ 1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43).

Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 145.065,13 € με τη δεδομένη έκπτωση του αναδόχου και καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Αναλυτικότερα οι αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών αφορούν επιπλέον εργασίες για τις οποίες συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε τακτοποιητικός 179.880,76 € (με ΦΠΑ) που βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης συμβατική δαπάνη του έργου, χρησιμοποιώντας ποσό 18.920,49 € από τα απρόβλεπτα.

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" και "επί έλλασον" δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Με βάση όλα τα ανωτέρω ο 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και δεν εμφανίζει καμία υπέρβαση δαπάνης εργασιών από την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη που είναι 179.880,76 με το Φ.Π.Α .

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Νεάπολης από κατολισθήσεις».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 97/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία