



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 8ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 149/2018**

**«Περί εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ & του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».**

Στους Μολάους σήμερα στις 6 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 08/01.06.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 17, δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος         | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>  |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα        | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος     | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας       | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 5. Κουτσοニコλής Χαράλαμπος  | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος    | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 7. Σουρπλάς Ιωάννης        | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης    | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα      |                       |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη |                       |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης      |                       |
| 12. Πετράκης Χρήστος       |                       |
| 13. Χριστάκος Σταύρος      |                       |
| 14. Μείμητης Γεώργιος      |                       |
| 15. Αναγνωστοπούλου Ελένη  |                       |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη    |                       |
| 17. Σταθάκης Νεκτάριος     |                       |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Κουλουβάκος Βασίλειος       | <i>Αντ/δρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος           |                      |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος         |                      |
| 4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |                      |
| 5. Παπαδάκης Πιερρής           |                      |
| 6. Παπούλη Δέσποινα            |                      |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα         |                      |
| 8. Δουμάνη Σοφία               |                      |
| 9. Κόκκορης Παναγιώτης         |                      |
| 10. Λυριωτάκης Ιωάννης         |                      |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Λιβανός Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τσιριγιώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος προσήλθε ο κ. Μείμητης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 179/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας» και ανατέθηκε στον Λαλιώτη Κωνσταντίνο η εκτέλεσή του. Υπογράφηκε η με αριθ. 21343/24-08-2017 σύμβαση του έργου ποσού 634.168,49 (πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ).

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα-1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου.

- Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 634.168,49 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου καθώς και σε επιμετρητικά στοιχεία. Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (προ ΓΕ & ΟΕ, με την έκπτωση) η οποία ανέρχεται σε ποσό 40.431,12€ καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 13.849,11 € που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία.

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 9.680,66 € που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 496,00 € που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

Αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 16.405,35 € που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία.

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 35.008,91 € μετά την έκπτωση και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 634.168,49 € με την έκπτωση (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».

Μειοψηφούσης της κ. Αναγνωστοπούλου Ελένης.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 149/2018.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*

Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*

Σουρλής Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*

Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*

Αλειφέρη Παναγιώτα

Γεωργακάκου Αικατερίνη

Κολλιάκος Ιωάννης

Πετράκης Χρήστος

Χριστάκος Σταύρος

Μεϊμέτης Γεώργιος

Αναγνωστοπούλου Ελένη

Σπυριδάκου Θεοδούλη

Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία