



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 212/2018

«Περί εγκρίσεως του 2^{ου} ΑΠΕ & 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου Δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις 13 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 11/09.08.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 17, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουλουβάκος Βασίλειος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 12. Χριστάκος Σταύρος | |
| 13. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 14.. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 15. Μείμετης Γεώργιος | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεωργακάκου Αικατερίνη
2. Κολλιάκος Ιωάννης
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
5. Λεκάκης Δημήτριος
6. Παπούλη Δέσποινα
7. Πετράκης Χρήστος
8. Τσαφατίνου Κατερίνα
9. Δουμάνη Σοφία
10. Λυριωτάκης Ιωάννης

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Γιομελάκης Αθανάσιος Ανω Καστανέας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 362/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση των πρακτικών του Διαγωνισμού της από 24-11-2016 δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο

«Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου Δήμου Μονεμβασίας» και ανατέθηκε η εκτέλεση στον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΖΕΡΒΑ. σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 01-03-2017 υπογράφηκε η με αριθ. 3074 σύμβαση του έργου ποσού 84.702,58 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και 105.031,20 (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 01^η Ιουνίου 2017.

Με την 129/2017 ΑΔΣ δόθηκε 1^η παράταση στο έργο έως 01/09/2017, με την 235/2017 ΑΔΣ δόθηκε 2^η παράταση στο έργο έως 01/11/2017, με την 275/2017 ΑΔΣ δόθηκε 3^η παράταση στο έργο έως 31/12/2017, 328/2017 ΑΔΣ δόθηκε 4^η παράταση στο έργο έως 31/03/2017, 64/2018 ΑΔΣ δόθηκε 5^η παράταση στο έργο έως 31/04/2018, 95/2018 ΑΔΣ δόθηκε 6^η παράταση στο έργο έως 31/05/2018, 147/2018 ΑΔΣ δόθηκε 7^η παράταση στο έργο έως 31/07/2018.

Το πρώτο σκέλος ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 105.031,20 € με το Φ.Π.Α (24%) και την έκπτωση.

- Το δεύτερο σκέλος αφορά τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε ποσού 105.031,20€ με το Φ.Π.Α.
- Το τρίτο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, (και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση σχεδόν όλου του κονδυλίου των απροβλέπτων λόγω εκτέλεσης και επτά νέων εργασιών. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου. Η δαπάνη των νέων εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 8.954.57 € (χωρίς ΓΕ & ΟΕ) τη δεδομένη έκπτωση του αναδόχου, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας χρωματουργικά κατά 10.285,30 € και από τα επί έλλασον της συνολικής δαπάνης της ομάδας Τεχνικών 922,45 € (χωρίς ΓΕ & ΟΕ) τη δεδομένη έκπτωση του αναδόχου

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής και οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα και που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά 10285,30 €.

ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως προέκυψαν από τις απαιτήσεις της κατασκευής κατά 922,45 Ευρώ

Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται όπως δαπάνες που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43).

Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 84.702,58 € με τη δεδομένη έκπτωση του αναδόχου και καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Αναλυτικότερα οι αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών αφορούν επιπλέον εργασίες για τις οποίες συντάχθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε τακτοποιητικός 105.031,20 € (με ΦΠΑ) που βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης του έργου, χρησιμοποιώντας ποσό 8.954,57 € από τα απρόβλεπτα.

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" και "επί έλλασον" δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Με βάση όλα τα ανωτέρω ο 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και δεν εμφανίζει καμία υπέρβαση δαπάνης εργασιών από την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη που είναι 105.031,20 με το Φ.Π.Α .

Επίσης, για το παραπάνω αίτημα υπάρχει η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων της 18η Συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 16-07-2018 με θέμα 2^ο.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου Δήμου Μονεμβασίας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το 2^ο ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου Δήμου Μονεμβασίας».

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης, η οποία δήλωσε ΠΑΡΩΝ.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 212/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Κουλουβάκος Βασίλειος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Παπαδάκης Πιερρής
Χριστάκος Σταύρος
Κόκκορης Παναγιώτης
Μεϊμέτης Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία