



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 54/2020

Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων-Μολάων».

Στους Μολάους σήμερα στις 31 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) και το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθμό 03/27-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 26 (η δημοτική σύμβουλος κα Σπυριδάκου δήλωσε τη συμμετοχή της μετά την καθορισμένη ώρα), σύμφωνα δε με τις διατάξεις 10 του ΠΝΠ, στην δια περιφοράς συνεδρίαση απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Αρρώνης Παντελεήμων | |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | |
| 14. Χαραμή Μαρία | |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 17. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική | |
| 18. Καλογράνης Δημήτριος | |
| 19. Βλάχου Άννα | |
| 20. Γουναλάκης Ιωάννης | |
| 21. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 22. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 23. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 24. Μαυρομμάτης Παναγιώτης | |
| 25. Παναρίτης Ηλίας | |
| 26. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Θεοδούλη Σπυριδάκου

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Αρρώνης Αφροδίτη Παπαδιανίκων.

Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης κατέθεσαν τις απόψεις τους για τη συνεδρίαση, ως εξής:

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 31-3-2020

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Μονεμβασίας, της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης, αφού λάβαμε την πρόσκληση για το δημοτικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει δια περιφοράς, έχουμε να καταθέσουμε τα εξής, τα οποία και να καταγραφούν στα πρακτικά και στις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου:

1) Παρότι άλλαξε, λόγω των εκτάκτων μέτρων, ο τρόπος συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου και αυτό γίνεται δια περιφοράς, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, δεν ενημέρωσε κανένα δημοτικό σύμβουλο, ούτε καν τους επικεφαλής των παρατάξεων σχετικά με αυτή τη διαδικασία και τις προβλέψεις των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, ούτε φρόντισε όπως θα ήταν τεχνικά δυνατό, το συμβούλιο να γίνει τουλάχιστον με τηλεδιάσκεψη, ούτε σκέφτηκε καν να ζητήσει τη γνώμη μας περί αυτού.

2) Ενώ στα θέματα του δημοτικού συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί το ζήτημα της εξάλειψης βαρών από τα δημοτικά τέλη για επαγγελματίες, (πράγμα αυτονόητο, στο οποίο φυσικά συμφωνούμε) παρόλα αυτά δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα και για τους δημότες του Δήμου μας, οι οποίοι όλοι υφίστανται και θα υποστούν και στο μέλλον μεγάλες οικονομικές συνέπειες, τη στιγμή μάλιστα που όπως γνωρίζετε και όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, θα έπρεπε να πάρουν πίσω μέσω γενναίων μειώσεων στα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη, τουλάχιστον 2.500.000 ευρώ, ποσό στο οποίο ανέρχεται το αδικαιολόγητο και τεράστιο πλεόνασμα που είχε σωρευθεί, [έκνομης ενέργειας αφού είναι πολλαπλάσιο και του συναθριζόμενου ποσού 450000€ για σταθμό μεταφόρτωσης], στα ταμεία του Δήμου, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους στις 31-12-2019. Στοιχειώδης ευαισθησία, ειδικά σε αυτή την τρομερή συγκυρία, θα το επέβαλε.

3) Άσχετα τι προβλέπει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης, θα έπρεπε για όλους τους δημότες, τουλάχιστον για το διάστημα του «μένουμε σπίτι» να μην υπάρχει καμία χρέωση από τη μεριά του Δήμου. Αυτό θα αποκαθιστούσε τμήμα της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ αλλά και την ευαισθησία του ΔΗΜΟΥ στους Δημότες του.

4) Ενώ θα έπρεπε σε πνεύμα συνεργασίας και με αίσθημα ευθύνης αυτές τις δύσκολες ώρες να έχουμε επικοινωνία και όλοι μαζί σε συνεννόηση να πράξουμε το καλύτερο για τη θωράκιση της περιοχής και για την ελαχιστοποίηση κατά το δυνατό των δυσμενών επιπτώσεων από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση, η δημοτική αρχή για άλλη μια φορά απαξιώνει το ρόλο του δημοτικού συμβουλίου και των παρατάξεων, ακολουθώντας τον μοναχικό της δρόμο, που όμως είναι και δρόμος μακριά από τους δημότες και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θα προτείνουμε ενδεικτικά πρωτοβουλίες του Δήμου:

Όσον αφορά την προστασία των πολιτών, θα μπορούσε να πάρει πρωτοβουλία ο δήμος σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Μολάων, αλλά και τους συλλόγους που κάνουν αιμοληψίες, ώστε να δημιουργηθεί χώρος ή χώροι, εκτός Νοσοκομείου ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα η προσέλευση των αιμοδοτών έστω μια φορά την εβδομάδα.

Επίσης το πλύσιμο των κάδων, από ότι βλέπουμε σε άλλους δήμους είναι συχνότερο και πιο επιμελημένο.

Η δια περιφοράς απόφαση για το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έχει ως εξής:

Με την 113/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 11/06/2018 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων -Μολάων» στην ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Υπογράφηκε η με αριθμ 2147/18-02-2019 σύμβαση του έργου για το ποσό των 1.172.896,72 € χωρίς το Φ.Π.Α.

Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 1.172.896,72 € χωρίς το ΦΠΑ. Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μεγάλου μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου. Στο

σκέλος αυτό εντάσσονται και νέες τιμές οι οποίες αφορούν εργασίες προσαύξησης τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος ΟΚΩ, προσαύξηση τιμών εκσκαφών για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου και αντιστηρίξεις χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 86.064 € δεδομένης της έκπτωσης του αναδόχου και καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον ΑΠΕ περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 30.810,56 € και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 1.172.896,72 € (χωρίς το ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το αριθμ. 4/27-02-2020 πρακτικό του, γνωμοδότησε θετικά για τον 1ο ΑΠΕ.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων-Μολάων».

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης για το εν λόγω θέμα κατέθεσαν τα εξής: *Όχι [Για τους ΑΠΕ θα πούμε αυτά που έχουμε επαναλάβει πολλάκις;] Και τα δύο έργα είναι ουσιαστικά και χρήσιμα για το Δήμο. Οι ΑΠΕ όμως δεν μπορούν να εξαντλούν τα απρόβλεπτα με αιτιολογήσεις μη γνώσης δικτύων ή παραλήψεων 4 εργασιών στη σύνταξη τιμολογίων. Αυτό υπονοεί όχι πληρότητα μελετών στη φάση της δημοπρασίας].*

Η δημοτική σύμβουλος κα Αναγνωστοπούλου κατέθεσε τα εξής: *Πολλοί από τους κατοίκους της πόλης των Μολάων μιλούν για το αποχετευτικό έργο ως ένα έργο με ατέλειες και προβλήματα που η λειτουργία κοστίζει στο ήδη επιβεβαρωμένο εισόδημά τους. Την ίδια εικόνα θα έχει και η συνέχιση του δικτύου Μολάων-Πάκια. Όταν τα έργα που αφορούν την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών τα υλοποιεί μια Ανώνυμη Εταιρεία μπαίνει η λογική τι κοστίζει και τι συμφέρει. Τα έργα αυτά μόνο ο δημόσιος φορέας μπορεί να τα υλοποιήσει προς όφελος των δημοτών. Αυτός θα έχει ευθύνη για όλες τις φάσεις του έργου, χωρίς να επιβαρύνει αυτούς. Ψηφίζουμε όχι στην έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.*

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 54/2020.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Κουτσονικολής Χαράλαμπος

Μαυρομιχάλης Κων/νος

Μαρούσης Χαράλαμπος

Σουρλάς Ιωάννης

Τραϊφόρος Παναγιώτης

Χριστάκος Σταύρος

Αλειφέρη Παναγιώτα

Αρρώνης Παντελεήμων

Καλογερίνης Ηλίας

Κολλιάκος Ιωάννης

Παπαδάκης Πιερρής

Πετράκης Χρήστος

Τσαφατίνου Κατερίνα

Χαραμή Μαρία

Νικολινάκος Παναγιώτης

Γουναλάκης Ιωάννης

Καλογράνης Δημήτριος

Κόκκορης Παναγιώτης

Κουλουβάκος Βασίλειος

Μαστορόπουλος Νεκτάριος

Βλάχου Άννα

Μαυρομάτης Παναγιώτης

Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική

Παναρίτης Ηλίας

Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία