



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 55/2020

Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική Μαθητικής Εστίας Μολάων».

Στους Μολάους σήμερα στις 31 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) και το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθμό 03/27-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 26 (η δημοτική σύμβουλος κα Σπυριδάκου δήλωσε τη συμμετοχή της μετά την καθορισμένη ώρα), σύμφωνα δε με τις διατάξεις 10 του ΠΝΠ, στην δια περιφοράς συνεδρίαση απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Αρρώνης Παντελεήμων | |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | |
| 14. Χαραμή Μαρία | |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 17. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική | |
| 18. Καλογράνης Δημήτριος | |
| 19. Βλάχου Άννα | |
| 20. Γουναλάκης Ιωάννης | |
| 21. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 22. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 23. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 24. Μαυρομμάτης Παναγιώτης | |
| 25. Παναρίτης Ηλίας | |
| 26. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Θεοδούλη Σπυριδάκου

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Αρρώνη Αφροδίτη Παπαδιανίκων.

Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης κατέθεσαν τις απόψεις τους για τη συνεδρίαση, ως εξής:

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 31-3-2020

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Μονεμβασίας, της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης, αφού λάβαμε την πρόσκληση για το δημοτικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει δια περιφοράς, έχουμε να καταθέσουμε τα εξής, τα οποία και να καταγραφούν στα πρακτικά και στις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου:

1) Παρότι άλλαξε, λόγω των εκτάκτων μέτρων, ο τρόπος συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου και αυτό γίνεται δια περιφοράς, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, δεν ενημέρωσε κανένα δημοτικό σύμβουλο, ούτε καν τους επικεφαλής των παρατάξεων σχετικά με αυτή τη διαδικασία και τις προβλέψεις των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, ούτε φρόντισε όπως θα ήταν τεχνικά δυνατό, το συμβούλιο να γίνει τουλάχιστον με τηλεδιάσκεψη, ούτε σκέφτηκε καν να ζητήσει τη γνώμη μας περί αυτού.

2) Ενώ στα θέματα του δημοτικού συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί το ζήτημα της εξάλειψης βαρών από τα δημοτικά τέλη για επαγγελματίες, (πράγμα αυτονόητο, στο οποίο φυσικά συμφωνούμε) παρόλα αυτά δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα και για τους δημότες του Δήμου μας, οι οποίοι όλοι υφίστανται και θα υποστούν και στο μέλλον μεγάλες οικονομικές συνέπειες, τη στιγμή μάλιστα που όπως γνωρίζετε και όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, θα έπρεπε να πάρουν πίσω μέσω γενναίων μειώσεων στα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη, τουλάχιστον 2.500.000 ευρώ, ποσό στο οποίο ανέρχεται το αδικαιολόγητο και τεράστιο πλεόνασμα που είχε σωρευθεί, [έκνομης ενέργειας αφού είναι πολλαπλάσιο και του συναθριζόμενου ποσού 450000€ για σταθμό μεταφόρτωσης], στα ταμεία του Δήμου, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους στις 31-12-2019.

Στοιχειώδης ευαισθησία, ειδικά σε αυτή την τρομερή συγκυρία, θα το επέβαλε.

3) Άσχετα τι προβλέπει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης, θα έπρεπε για όλους τους δημότες, τουλάχιστον για το διάστημα του «μένουμε σπίτι» να μην υπάρχει καμία χρέωση από τη μεριά του Δήμου. Αυτό θα αποκαθιστούσε τμήμα της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ αλλά και την ευαισθησία του ΔΗΜΟΥ στους Δημότες του.

4) Ενώ θα έπρεπε σε πνεύμα συνεργασίας και με αίσθημα ευθύνης αυτές τις δύσκολες ώρες να έχουμε επικοινωνία και όλοι μαζί σε συνεννόηση να πράξουμε το καλύτερο για τη θωράκιση της περιοχής και για την ελαχιστοποίηση κατά το δυνατό των δυσμενών επιπτώσεων από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση, η δημοτική αρχή για άλλη μια φορά απαξιώνει το ρόλο του δημοτικού συμβουλίου και των παρατάξεων, ακολουθώντας τον μοναχικό της δρόμο, που όμως είναι και δρόμος μακριά από τους δημότες και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θα προτείνουμε ενδεικτικά πρωτοβουλίες του Δήμου:

Όσον αφορά την προστασία των πολιτών, θα μπορούσε να πάρει πρωτοβουλία ο δήμος σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Μολάων, αλλά και τους συλλόγους που κάνουν αιμοληψίες, ώστε να δημιουργηθεί χώρος ή χώροι, εκτός Νοσοκομείου ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα η προσέλευση των αιμοδοτών έστω μια φορά την εβδομάδα.

Επίσης το πλύσιμο των κάδων, από ότι βλέπουμε σε άλλους δήμους είναι συχνότερο και πιο επιμελημένο.

Η δια περιφοράς απόφαση για το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έχει ως εξής:

Με την 239/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου στον ΤζαβάρΑ Αναστάσιο και υπογράφηκε η με αριθ. 17612/12-12-2020 σύμβαση του έργου ποσού 62.074,13 πλέον ΦΠΑ.

Η Δ/ση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ.

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχτηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν οι μεταβολές των ποσοτήτων του αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού, που προέκυψαν από πρόσφατα επιμετρητικά και προμετρητικά στοιχεία, καθώς και οι νέες εργασίες 1ΠΚΤΝΜ/1, 1ΠΚΤΝΜ/2, 1ΠΚΤΝΜ/3 και 1ΠΚΤΝΜ/4 που κατέστησαν αναγκαίες, λόγω παραλείψεων στην σύνταξη του τιμολογίου μελέτης του έργου και τον οποίος ο κανονισμός της αντίστοιχης τιμής καθορίσθηκε από το συνημμένο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Μ.Ε. Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις

στο έργο δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Ο παρών ΑΠΕ κλείνει σε ισολογισμό σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο. Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται με χρήση των απροβλέπτων εργασιών και η επί ελασσον δαπάνη χρησιμοποιείται σε άλλες ομάδες.

Αρχική Σύμβαση (πλέον ΦΠΑ): 62.076,01 € στα οποία περιλαμβάνεται ποσό 8.096,63 € για απρόβλεπτα. 1ος ΑΠΕ (προ ΦΠΑ): 62.076,01 € στα οποία περιλαμβάνεται ποσό 7,88 € για απρόβλεπτα.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική Μαθητικής Εστίας Μολάων».

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΠΕ) και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική Μαθητικής Εστίας Μολάων».

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης για το εν λόγω θέμα κατέθεσαν τα εξής: *Όχι Και τα δύο έργα είναι ουσιαστικά και χρήσιμα για το Δήμο. Οι ΑΠΕ όμως δεν μπορούν να εξαντλούν τα απρόβλεπτα με αιτιολογήσεις μη γνώσης δικτύων ή παραλήψεων 4 εργασιών στη σύνταξη τιμολογίων. Αυτό υπονοεί όχι πληρότητα μελετών στη φάση της δημοπρασίας].*

Η δημοτική σύμβουλος κα Αναγνωστοπούλου κατέθεσε τα εξής: *Και αυτό το έργο θα μπορούσαν να υλοποιήσουν οι υπηρεσίες του Δήμου ή του ευρύτερου Δημόσιου Φορέα. Ψηφίζουμε αρνητικά.*

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 55/2020.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σουρλάς Ιωάννης
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάνος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Νικολινάκος Παναγιώτης
Γουναλάκης Ιωάννης
Καλογράνης Δημήτριος
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Βλάχου Άννα
Μαυρομμάτης Παναγιώτης
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
Παναρίτης Ηλίας
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία